

# Gemeinde Büchen

## Informationsvorlage

**Bearbeiter/in:**  
Michael Kraus

**Beratungsreihenfolge:**

**Gremium**  
Werkausschuss der Gemeinde Büchen

**Datum**  
13.02.2024

**Beratung:**

### **Sachstand Sanierung und Erweiterung Kläranlage Büchen**

Der 2. Bauabschnitt (Neubau der Vorreinigung) ist nahezu abgeschlossen. Die neue Vorreinigung ist mit über einem Jahr Verzögerung kurz vor Weihnachten 2023 erfolgreich in Betrieb genommen worden. Die Gesamtkosten für den Neubau stehen noch nicht fest, da die Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegen. Es müssen sowohl in der Elektrik als auch im Tiefbau einige Arbeiten noch abgeschlossen werden. Eine Mitarbeiterin der Unfallkasse Nord hat die Arbeitsumgebung in der Vorreinigung ohne Mangelfeststellung abgenommen.

Zurzeit geht es mit der Erweiterung der Filtration (Erweiterung der Filter von vier auf sechs Filter) weiter.

Zeitgleich erfolgt der Rückbau des Havariebeckens, an deren Stelle die neue Schlammwässerung gebaut werden soll und die Planung für das 3. Nachklärbecken.



