

Schulverband Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeier-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss des Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

18.09.2025
07.10.2025

Beratung:

Bauten- und Kostenstand Einfeldhalle

Der Bauantrag für die neue Einfeld-Sporthalle wurde eingereicht und befindet sich aktuell noch in der Prüfung. Die Architektur- und Planungsbüros wurden mit den weiteren Leistungsphasen beauftragt.

Die Architekten haben auch bereits die Ausführungsplanung erstellt, auf deren Grundlage nun die Planungen für die technische Gebäudeausrüstung erfolgen können. Diese sollen bis Oktober vorliegen, um die Ausschreibungsunterlagen noch in diesem Jahr fertigstellen zu können. Ein Baubeginn ist dann nach Vorliegen der Baugenehmigung für den Frühling 2026 vorgesehen.

Der Vertrag für den Kauf des Grundstückes durch den Schulverband ist geschlossen.

Kostenstand:

Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf gemäß Beschluss:	4.264.223,85 €
Grunderwerb und Erwerb Planungskosten LP 1 -4:	1.063.260,00 €
Baukosten (ohne Planung) gemäß aktueller Kostenberechnung:	3.284.926,00 €
Planungskosten (LP 5-9) gemäß Beauftragung:	466.557,50 €
Förderung:	1.861.456,43 €